

건축공정확인서

1. 사업 주체

시 행 자	주 소	서울시 송파구 거여동 20-9
	상 호	중앙빌라 재건축
	대표자	김 [REDACTED]
시 공 자	주 소	서울시 송파구 [REDACTED]
	상 호	주식회사두정종합건설
	대표이사	임 [REDACTED]

2. 사업 개요

사 업 명	중앙빌라재건축
사 업 지	송파구 거여동 20-9
사업 규모	지상6층 1개동
사업 기간	2018.07~2019.03
대지면적(㎡)	171.73
용도 및 구조	도시형생활주택/철근콘트리트조

3. 공정 현황

현 공정상황	가설(2%), 토목(7%), 골조(95%), 창호(%), 기계설비(55%), 전기통신(50%), 석공사(2%), 타일(%), 금속(%), 수장(%), 부대공사(1%), 기타공사(1%)
현 공정률	55%

위와 같이 상기 건축물의 공정을 확인합니다.

2018년 10월 19일

(주)두정종합건설 대표이사 임 [REDACTED] (인)



별첨 자료 : 상세 공정률표

공정	전체 (%)	실적(%)	비고
01. 가설공사	2	2	
02. 토목공사	7	7	
03. 철근콘크리트공사	35	34	
04. 창호공사	6		
05. 기계.소방설비공사	9	5	
06. 전기.통신.소방공사	6	3	
07. 석공사	7	2	
08. 타일공사	3		
09. 금속공사	5		
10. 수장공사	10		
11. 부대공사	3	1	
12. 기타공사	7	1	
공정률	100%	55%	