

# 건축공정확인서

## 1. 사업 주체

시 행 자	주 소	서울시 송파구 거여동 20-10
	상 호	명산빌라 재건축
	대표자	강 [REDACTED]
시 공 자	주 소	서울시 송파구 법원로 128 [REDACTED]
	상 호	주식회사두정종합건설
	대표이사	임 [REDACTED]

## 2. 사업 개요

사 업 명	명산빌라재건축
사 업 지	송파구 거여동 20-10
사업 규모	지상6층 1개동
사업 기간	2018.10~2019.04
대지면적(㎡)	171.73
용도 및 구조	도시형생활주택/철근콘트리트조

## 3. 공정 현황

현 공정상황	가설(2%), 토목(7%), 골조(35%), 창호(4%), 기계설비(8%), 전기통신(5%), 석공사(8%), 타일(2%), 금속(4%), 수장(8%), 부대공사(2%), 기타공사(5%)
현 공정률	90%

위와 같이 상기 건축물의 공정을 확인합니다.

2019년 3월 20일

(주)두정종합건설 대표이사 임 [REDACTED]





별첨 자료 : 상세 공정률표

공정	전체 (%)	실적(%)	비고
01. 가설공사	2	2	
02. 토목공사	7	7	
03. 철근콘크리트공사	35	35	
04. 창호공사	6	4	
05. 기계.소방설비공사	9	8	
06. 전기.통신.소방공사	6	5	
07. 석공사	9	8	
08. 타일공사	2	2	
09. 금속공사	5	4	
10. 수장공사	10	8	
11. 부대공사	3	2	
12. 기타공사	6	5	
<b>공정률</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>	